

Отчет об исполнении плана работ руководителя Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва на период с 11 по 15 декабря 2017г.

№ п/п	Основные мероприятия	Запланированные мероприятия	Выполнение запланированных мероприятий	Исполнитель
1	2	3	4	5
1	Контроль над проведением повторных проверок по исполнению предписаний отдела строительного надзора Службы.	Продолжение проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту капитального строительства «Терапевтический корпус в г. Кызыле» по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, 88	Заказчику ГКУ РТ «Госстройзаказ» выдан акт проверки, предписание об устранении нарушений, возбуждено административное дело.	И.о. руководителя Службы Тарый Л.Д.
2		Продолжение проверки наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов и начала поднадзорного объекта «Реконструкция коммунального моста через реку Енисей, г. Кызыл».	Проверка продолжается.	
		Продолжение проверки исполнения предписания по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык – Эрги-Барлык, участок 0+000-км13+000»	Составлен акт проверки.	
		Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома в Республики Тыва г. Кызыл» (подрядчик ООО «Суугу»).	Проверка продолжается до 16 декабря 2017г.	
		Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия	По ходатайству ООО «УКС» проверка перенесена на 25 декабря.	

	предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Жилой дом № 9 в мкр. 6 А» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. 6 «А» (ООО «УКС»).		
	Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Жилой дом № 10 в мкр. 6 А» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. 6 «А» (ООО «УКС»).	По ходатайству ООО «УКС» проверка перенесена на 25 декабря.	
	Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Жилой дом № 4 в мкр. 6 А» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. 6 «А» (ООО «УКС»).	По ходатайству ООО «УКС» проверка перенесена на 25 декабря.	
	Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Жилой дом № 5 в мкр. 6 А» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. 6 «А» (ООО «УКС»).	По ходатайству ООО «УКС» проверка перенесена на 25 декабря.	
	Проведение проверки исполнения предписания, соблюдения организационно-правового порядка строительства, соответствия выполняемых работ проектной документации, наличия предусмотренных градостроительным законодательством документов по объекту «Жилой дом № 11 в мкр. 6 А» по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, мкр. 6 «А» (ООО «УКС»).	По ходатайству ООО «УКС» проверка перенесена на 25 декабря.	